












| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Opdrachtgever: | Recreatieschap IJsselmonde |
| Projectnaam: | Kwaliteitsimpuls Wevershoek |
| Projectnummer: | E5981055/19504 |
| Interne opdrachtgever | Nick de Snoo |
| Teamleider IJsselmonde | Frans van der Meer |
| Projectleider: | Marieke de Gast |
| Datum voortgangsrapportage: | Peildatum: 1 april 2021 |

| | |
|-----------------------------|---|
| Projectscope: | De kwaliteitsimpuls van de Wevershoek is als project opgenomen in de Waalvisie. Met dit project wordt getracht om met een beperkt budget de achteruitgang van de kwaliteit in het gebied te keren met een aantal kleine ingrepen. |
| Projectplan: | December 2019 |
| Besluitvorming: | Z19-8801 AB d.d. 8 april 2020 |
| Beschikkingen: | Landschapstafel IJsselmonde, d.d. 2 september 2020 nr. 2504173 |
| Relevante scopewijzigingen: | n.v.t. |

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR)

| Beheeraspecten | 1e kwartaal 2021 | | | |
|---|---|--|--|--|
| Geld |  | | | |
| Organisatie |  | | | |
| Tijd |  | | | |
| Informatie en communicatie |  | | | |
| Kwaliteit |  | | | |
| Risico's |  | | | |
|    | <p>Groen betekent: conform projectplan; oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten opzichte van het projectplan; rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen ten opzichte van het projectplan</p> | | | |

Geld (Projectkosten en financiering)

Projectkosten

In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven.

| Wat | Referentie | Budget bestuursbesluit mei 2019 | Totaal planning | | Totaal | |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Inventarisatiefase/Definitiefase | | € 10.000 | € - | € - | € - | € - |
| Ontwerpfase | | € 20.000 | € 20.000 | € 5.750 | € 14.250 | € 5.750 |
| Realisatiefase | | € 150.418 | € 150.418 | € - | € 150.418 | € - |
| Proceskosten | | € 43.582 | € 53.582 | € 13.725 | € 39.857 | € 13.725 |
| Totaal Projectkosten | | € 224.000 | € 224.000 | € 19.475 | € 204.525 | € 19.475 |

Het werk is in het 1^e kwartaal aanbesteed. Mutaties in de kostenopstelling:

- Post voor onderzoek (definitiefase) is niet nodig gebleken. Bedrag is overgeheveld naar de post Proceskosten, ter dekking van meerkosten personele inzet, eventuele legeskosten en onvoorzien.

Het project wordt gefinancierd vanuit:

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Gemeente Ridderkerk | € 28.000 |
| Gemeente Barendrecht | € 28.000 |
| Waterschap Hollandse Delta | € 28.000 |
| Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde | € 28.000 |

Gemeente Ridderkerk wil nog € 50.000 investeren in de aanleg van de speelvoorzieningen. Dit zorgt voor ruimte om extra maatregelen te treffen voor bijvoorbeeld de verbinding met locatie Gravestein. Dit is nog niet in de begroting verwerkt.

Toelichting

In de rapportageperiode zijn vooral kosten gemaakt voor de inventarisatie, informatiebijeenkomst met de omgeving en het opstellen van het ontwerp.

Subsidies:

Het project ontvangt de volgende subsidies:

| | |
|--|----------|
| De Landschapstafel IJsselmonde | € 56.000 |
| De landschapstafel IJsselmonde via gemeenten | € 56.000 |

Organisatie

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage.

Tijd

Mijlpalen

| Nr | Mijlpaal | Planning (gereed op) | Aanpassing | Status per Peildatum |
|----|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------|
| | Ontwerpfase | | | |
| 1 | Ontwerp | November 2020 | | gereed |
| | Realisatiefase | | | |
| 1 | Bestek/werkomschrijving | December 2020 | | gereed |
| 2 | Aanbesteden | Januari 2021 | | gereed |
| 3 | Uitvoeren | 2 ^e kwartaal 2021 | | gestart |

Toelichting

De planning heeft forse vertraging opgelopen vanwege late besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Het project is inmiddels aanbesteed. De werkzaamheden zijn gestart in week 12. Vanuit het beheerteam is het verzoek gekomen om het reguliere onderhoud aan de beplanting gelijktijdig met de kwaliteitsimpuls. Dit is meegenomen in de aanbesteding.

Gestart is met snoeiwerk en het aanvoeren van nieuwe beplanting.



Met het plantwerk wordt rekening gehouden met het broedseizoen. De focus ligt op het planten van de nieuwe bomen en struiken. Na het broedseizoen volgen de overige werkzaamheden.

Informatie en communicatie

Via een persbericht en een bewonersbrief is gecommuniceerd over de start van de werkzaamheden.

Kwaliteit

De focus van het project ligt vooral op de verbetering van het zwemstrand en de verbetering van de waterkwaliteit bij het zwemstrand. Het zwemstrand kampt met blauwalg. De aannemer heeft een voorstel ingediend om meer doorstroming te realiseren langs het zwemstrand door gebruik te maken van het naastgelegen perceel dat een aanzienlijk lager waterpeil heeft. Het voorstel is afgestemd met het Waterschap en er zal een vergunningaanvraag worden ingediend om het te kunnen realiseren.

Met de gemeente Ridderkerk is overleg gevoerd over het inzetten van extra budget voor het plaatsen van speeltoestellen voor hele jonge kinderen, nabij het zwemstrand.

De gemeente Barendrecht buigt zich over de wens om het voormalige kassenterrein te verbinden met de Wevershoek. Het heeft de voorkeur om deze verbinding gelijktijdig te realiseren met de kwaliteitsimpuls.

Risico's (top 5)

| Risico | Maatregel ter voorkoming | Resterende risico maatregelen | Verantwoordelijk voor risico |
|---|--------------------------------|--|------------------------------|
| Te weinig budget i.r.t. de ambitie/opgave | Ontwerp aanpassen | Maatregelen schrappen/ambitie bijstellen | NRIJ |
| Weerstand uit de omgeving tegen maatregelen | Omgeving betrekken bij ontwerp | n.v.t. | NRIJ |

| Risico | Maatregel ter voorkoming | Resterende risico maatregelen | Verantwoordelijk voor risico |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Aanwezige flora & fauna blokkeert de uitvoering | Quick scan uitvoeren | Planning bijstellen | NRIJ |