

De Kwaliteitsimpuls Wevershoek bevindt zich in de afrondende fase. Het project wordt binnen de door het schap en de gemeente Ridderkerk beschikbaar gestelde financiële middelen gerealiseerd. De financiële gevolgen voor het beheer worden op dit moment inzichtelijk gemaakt, hierover wordt u binnenkort separaat geïnformeerd.

Onderstaand een korte samenvatting van de huidige stand van zaken.

- Het overgrote deel van de werkzaamheden is uitgevoerd. Het laatste speeltoestel is nog niet geleverd. De touwbrug kampt met leveringsproblemen. Volgens de huidige planning wordt dat januari 2022. Daarna kan het gehele project opgeleverd worden.
- Resterende werkzaamheden die de komende weken uitgevoerd zullen worden:
 - Er wordt nog wat onderbeplanting weggehaald zodat van het strand meer zicht op het speeleiland ontstaat en v.v.
 - Plaatsen van entreeborden en informatiepanelen bij de entrees. De panelen zijn nog niet gereed.
 - Plaatsen van hondenbordjes. Er worden extra bordjes geplaatst zodat er beter gehandhaafd kan worden.
- Locatie Gravestein heeft nu verbinding met het recreatiegebied. Met de gemeente vindt nog overleg plaats over:
 - Beheer van het gebied.
 - Vervangen van het pompgemaaltje. Na het weghalen ervan om het te verplaatsen, bleek dat de pomp ter ziele was en niet meer gebruikt kon worden. Pomp is van de gemeente. GKB heeft offerte uitgebracht voor een nieuwe pomp. Er is nog geen opdracht verstrekt voor het vervangen van de pomp.
- Speeltoestellen. De gemeente Ridderkerk draagt € 50.000 bij aan het onderdeel spelen. De gemeente financiert dit aanvullend op het bestaande budget.

Onderstaand een paar foto's:



Figuur 1 Nieuwe vlonderbrug



Figuur 2 Nieuw klimtoestel



Figuur 3 Nieuwe fietsenrekken



Figuur 4 Nieuwe picknickbanken